



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบบึงหนองแบน จากบริเวณบ้านนางจรูญ บุญธรรม ถึงหน้าท่าเรือริสอร์ท หมู่ที่ ๕ จุดที่ ๑	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางยุพิน เข้มกลัด หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางแต้ม วงษ์เพ็ง หมู่ที่ ๔	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางเข้ากลุ่มบ้านนายไพเราะ อ้นดารา หมู่ที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐	๐	โอนเพิ่ม ๑๓๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๕	โครงการก่อสร้างหอประชุมที่ทำการ อบต.คลองเรือ	๓,๓๐๐,๐๐๐	๕๕๘,๘๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๖	โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองเรือ	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการปรับปรุงถนนสายคลอง ไทร หมู่ที่ ๑,๖,๙,๕	๔๙๘,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๘	โครงการขยายเขตประปาพร้อมวาง ท่อเมนประปาเส้นข้างบ้าน นางทองสุข ค่าแพ่ง หมู่ที่ ๒	๑๖,๖๐๐	๑๕,๕๐๐	๑,๑๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บริเวณ ซอยตัน (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ตรง ข้ามบริเวณบ้านนางทอง เขียว คราม ถึงบริเวณนางยา หมู่ที่ ๓ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๑,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๑๑	โครงการขยายท่อเมนประปา บริเวณบ้านนางสะอาด ศรีญยวัฒน์ ถึงบ้านนางมะลิ ลายคราม หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๒๘,๒๐๐	๒๖,๓๐๐	๑,๙๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นจุดชม วิวอ่างเก็บน้ำเขาแก้ว หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวาง คสล. บริเวณบ้านนาง ระเปียบ สุमारทอง หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๒๒๒,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๑,๕๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ เขาแก้ว หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๒,๓๔๐,๐๐๐	๑,๗๔๖,๐๐๐	๕๙๔,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางเรียม ตามประดิษฐ์ หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๓๓๓,๐๐๐	๐	๓๓๓,๐๐๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๑๖	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณทางเข้าหมู่ที่ ๕ ซอย ๓ ถึงบริเวณตรงข้ามบ้านนาย สุวัฒน์ นิลสุพัฒน์ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนาย วิชาญ รื่นกาย หมู่ที่ ๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการวางท่อประปา บริเวณบ้าน นายสุรินทร์ สวงนแก้ว หมู่ที่ ๗ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๒๒,๐๐๐	๒๐,๕๐๐	๑,๕๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๑๙	โครงการติดตั้ง การ์ดเรล บริเวณทางเข้าถนน คลองยาง อบต.คลองเรือ หมู่ที่ ๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๙๙,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนาย สมนึก มาลาแดง หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยทางเข้าบ้านนาย อังคาร แพงสอน หมู่ที่ ๙(ใช้จ่ายเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๒๒	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณตรงข้ามบ้าน นางทองสุข เพ็ชรสีม่วง ถึงบริเวณ ร้านรับซื้อของเก่า หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณเลียบบคันคลองตั้งแต่บริเวณ ตรงข้ามบ้านนายรัฐ ศรีเมฆ ถึง บ้านนายเหมื่อย ดวงจำปา หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๒๔	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวริส ท่อเหลี่ยม สายหนองผ่า หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๘๒๕,๐๐๐	๖๙๙,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กลุ่ม บ้านนายแสงสุรีย์ จันทา หมู่ที่ ๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบล คลองเรือ	๒๖,๑๔๒	๒๖,๑๔๑.๔๖	๐.๕๔	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานงานพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งถังแชมเปญ บริเวณ บ้านนางสมบูรณ์ ทับสาร หมู่ที่ ๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม ติดตั้งถังกรองน้ำ บริเวณที่ดินของ นายสุวัฒน์ นิลสุพัฒน์ หมู่ที่ ๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๙๐๔,๐๐๐	๗๒๓,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๓	โครงการติดตั้งถังแชมเปญบริเวณที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล คลองเรือ หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๕๐๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๓๖๓,๐๐๐ เบิกจ่าย ๙,๘๖๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	-
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๑๒๑,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๐๑๘,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	-
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัย ต่างๆ (สำรองจ่าย)	๓๐๐,๐๐๐	๗๖,๔๖๖.๕๕	๒๒๓,๕๓๓.๔๕	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการสาธารณสุขการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมจัดตั้งหรือ โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๑๕,๖๐๐	๔,๔๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๙๐	๑,๑๑๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ในการเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองเรือ	๓๐,๐๐๐	โอนลด ๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมในวัน สำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบัน พระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๒	ค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๕๖๘,๓๗๕	๔๔๓,๔๘๗	๑๒๔,๘๘๘	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนในเขตบริการของ อบต.คลองเรือ	๒,๖๗๑,๒๐๐	โอนเพิ่ม ๑๔๐,๐๐๐ ๒,๘๑๑,๒๐๐	๘,๐๘๘	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๔	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติในเขตพื้นที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลคลองเรือ	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำบล คลองเรือ	๒๐,๐๐๐	๒,๗๕๐	๑,๗๕๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๖	ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชน ประชาชน สัมพันธ์ด้านยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง เรือ	๓๐๐,๐๐๐	โอนลด ๖๘,๐๐๐ ๒๐๔,๑๓๒	๒๗,๘๖๘	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมองค์ ความรู้ สู่การพัฒนาการธุรกิจ	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๑๖,๑๗๕ เบิกจ่าย ๓,๘๒๕	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๘	ค่าใช้จ่ายศูนย์การเรียนรู้ตำบล คลองเรือ	๑๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๙	ค่าใช้จ่ายศูนย์กีฬาเยาวชนตำบล คลองเรือ	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๑๐	โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไร	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	๒๐,๔๐๐	๐	๒๐,๔๐๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	-
๒	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๓,๕๕๐	๒๖,๔๕๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	-
๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคขาด สารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๙,๕๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	-
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	-
๕	โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)	๑๐,๐๐๐	๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	-
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากพาสุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	โอนลด ๒๘,๑๐๐ เบิกจ่าย ๑๒๑,๙๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	-
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์และ ครอบครัว	๓๐,๐๐๐	โอนลด ๓๐,๐๐๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	-
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและ ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	โอนลด ๓๐,๐๐๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	-
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คน พิการ และประชาชนทั่วไปในตำบล คลองเรือ	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด ๗๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๕,๙๖๓	๔,๐๓๗	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคม ตำบลคลองเรือ	๑๐,๐๐๐	โอนลด ๕,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓,๙๐๐	๑,๑๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๓	โครงการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ประชาชน	๑๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๖	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบล คลองเรือ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๘	๑,๗๙๒	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๗	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ วิหารแดง จังหวัดสระบุรี	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๘	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอวิหารแดง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๓๖,๓๐๐	๑๓,๗๐๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	โอนลด ๑๘,๔๐๐	๑๑,๖๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๓	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ในการต่อต้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๔	รายจ่ายเพื่อดำเนินการจัดทำวิจัยประเมินผลและประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-



ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	-
๖	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	-
๗	ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพให้แก่ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล คลองเรือ	๓๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๙,๙๐๐	๒๐,๑๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯราช สุดาสยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ทั้ง ขยะ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	-
๒	โครงการคลองเรือรักษโลก	๓๕,๐๐๐	๑๕,๖๗๕	๑๙,๓๒๕	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	-
๓	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลคลองเรือ	๓๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๕๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	-

แผนงานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าแก้อื้อผู้บริหาร และประธานสภา อบต.	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๒	ค่าแก้อื้อสำนักงานมีพนักงานพิมพ์	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๓	ค่าเครื่องดูดฝุ่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๔	ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน	๓๖,๓๐๐	๓๖,๑๐๐	๒๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๕	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๔,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๖	อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	๑,๔๐๐	๑,๔๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-

แผนงานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงต่ำ	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	-
๒	ค่าเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน	๔๑,๕๐๐	๔๑,๓๐๐	๒๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	-
๓	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	-
๔	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๔,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	-
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	-
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ ๑	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	-
๗	ค่าเครื่องสำรองไฟ	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	-

แผนงานรักษาความสงบภายใน (ครุภัณฑ์)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง	๕,๙๙๐	๕,๙๙๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๒	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-
๓	เครื่องทำน้ำเย็น สแตนเลส แบบถั่งคว่ำ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-

แผนงานการศึกษา (ครุภัณฑ์)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าแก้อื้อทำงานมีพนักงานพิมพ์ต่ำ	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้ง พื้น หรือแบบแขวน	๔๑,๕๐๐	๔๑,๓๐๐	๒๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๓	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	-
๔	เครื่องสำรองไฟ	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	-

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ครุภัณฑ์)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงต่ำ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	-
๒	ตู้เก็บเอกสารสำหรับใส่แฟ้ม	๕,๕๐๐	๒,๙๙๐	๒,๕๑๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	-
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	-
๔	ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	-

แผนงานเคหะและชุมชน (ครุภัณฑ์)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-



แผนงานพาณิชย์ (ครุภัณฑ์)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล (SUBMERSBLE PUMP)	๑๒๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๗๕,๕๐๐	๑,๕๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๒	ค่าเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล (SUBMERSBLE PUMP) ๒ แรงม้า	๑๒๐,๐๐๐	๙๔,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๓	ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี GSSPPL/TEFLON	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-
๔	ค่าจัดซื้อปั๊มทอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-

## ปัญหาและอุปสรรค

๑. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมาก
๒. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากเกิดปัญหาของพื้นที่ดำเนินการและบุคลากรด้านก่อสร้างไม่เพียงพอ
๓. ประชากรตำบลคลองเรือเป็นประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง
๔. การใช้งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๕. ขาดการประสานจากแผนชุมชนหรือแผนหมู่บ้าน

## ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๒. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๓. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ประชาชน, ผู้นำชุมชน ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณของ อบต.
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น